

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2018-3

中钢国际工程技术股份有限公司

2017 年第四季度主要经营合同简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年第四季度工程总承包业务经营情况简报如下：

一、新签订单情况

2017年第四季度，公司新签工程项目合同22个，合同金额总计39.79亿元，其中国外项目6个，合同金额合计24.97亿元；国内项目16个，合同金额合计14.82亿元。

二、截至报告期末累计已签约未完工订单数量及金额

截至报告期末，已执行未完工项目145个，预计总收入462.36亿元，累计已确认收入326.93亿元，未完工部分金额为135.43亿元；已签订协议但尚未开工项目49个，合同金额总计为人民币272.30亿元。

三、报告期内无已中标尚未签约订单。

四、报告期内未完工重大项目（项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的）进展情况：

项目名称	开工日期	计划工期	进展情况	合同金额（亿元）	报告期确认收入（万元）	累计确认收入（万元）	应收款余额（万元）	累计收款额（万元）	完工进度（%）	巨潮资讯网披露索引
安徽霍邱300万吨钢铁项目（EPC总承包）	2012年9月起开工	2015年5月底前完工	自2014年8月开始进入缓建状态。目前地方政府、业主及公司正在积极推动复工工作。	52.66	0	132,593.26	39,958.21	119,510.80	30.69	
伊朗ZARAND综合钢厂项目（EPC总承包）	2012年12月起开工	2018年建成投产	安装工作已完成85%，陆续进入单体试车阶段，预计2018年全面投产。	45.33	8,845.47	432,907.32	25,356.66	410,332.65	95.00	

项目名称	开工日期	计划工期	进展情况	合同金额(亿元)	报告期确认收入(万元)	累计确认收入(万元)	应收款余额(万元)	累计收款额(万元)	完工进度(%)	巨潮资讯网披露索引
阳煤集团西上庄超临界低热值煤电项目(EPC总承包)	2016年6月	24个月	主要设备采购完成,主体工程已进入上部结构施工阶段。因国家政策调控,工程建设进度放缓。	40.72	16,305.73	56,297.32	488.78	61,100.00	15.25	2016年5月31日《经营合同公告(2016-65)》
TOSYALI阿尔及利亚230万吨综合钢厂项目(EPC总承包)	2015年8月	24个月	轧钢工程已完成热负荷试车,炼钢工程设备安装预计2月底前完工。	31.08 ^{注2}	8,357.33	347,342.02	13,959.71	333,765.77	95.00	2015年6月11日《经营合同公告(2015-47)》

注1: 受霍邱项目业主的民营股东自身情况及国内宏观经济形势影响, 霍邱项目建设进展较为缓慢, 实施较原计划有所延后, 目前地方政府、业主及公司正在积极推动复工工作。

注2: 合同金额5.08亿美元, 公告时折合人民币为31.08亿元, 收入确认金额以收款时点汇率折算, 两者存在差异。

上述相关数据为阶段性数据, 且未经审计, 公司重要经营合同的具体情况可参阅公司定期报告。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2018年1月30日